

صورت وضعیت موقت شماره ۱۰

موضوع پیمان: انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای، ارائه طرح اجرایی بهسازی و مقاوم سازی و تهیه اسناد پیمان برای
ساختمانهای شرکت گاز استان خوزستان

شماره پیمان: ۴۰۰۲۰۹۳۳۷۷۰۰۰۲۹۰ (۰۲۰۵۰) صورت وضعیت تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

کارفرما: شرکت گاز استان خوزستان

مشاور: شرکت مهندسين مشاور فرالرزه طيف لوت

شرکت گاز استان خوزستان												
صورت وضعیت موقت شماره ۱۰												
مشاور: مهندسین مشاور فرالرزه طیف لوت												
از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۲۰												
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴												
عنوان پروژه: انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه‌ای، ارائه طرح اجرایی بهسازی و مقاوم سازی و تهیه اسناد پیمان برای ساختمانهای شرکت گاز استان خوزستان												
مبلغ پیمان: ۱۳,۹۵۹,۹۹۷,۴۸۲ ریال												
شماره قرارداد: ۴۰۰۲۰۹۳۳۷۷۰۰۰۲۹۰ (۰۲۰۵۰)												
ردیف	شرح	به کل پروژه درصد نسبت	کل قرارداد		پیشرفت کل کار تا ماه جاری			پیشرفت کار تا ماه قبل			پیشرفت کار ماه جاری	
			مقدار	ارزش کار به ریال	ردیف	مقدار	ارزش کار به ریال	ردیف	مقدار	ارزش کار به ریال	مقدار	ارزش کار به ریال
۱	ساختمان‌های تا سه طبقه، سطح خطرپذیری یک و نوع سازه بنایی	۴/۱۴۸	۱۷۵۶	۵۷۹۰۰۶۰۰۶۹۶	۴/۰۸۹	۱۷۳۱/۱	۵۷۰.۸۱۹.۳۴۱	۴/۰۸۹	۱۷۳۱/۱	۵۷۰.۸۱۹.۳۴۱	۰	۰
۲	ساختمان‌های تا سه طبقه، سطح خطرپذیری دو و نوع سازه بنایی	۵۳/۶۰۲	۲۲۶۹۳	۷۰۴۸۲۰۸۳۷۰۸۵۰	۴۳/۹	۱۸۵۸۶	۶.۱۲۸.۴۳۸.۸۹۳	۳۹/۶	۱۶۷۶۶	۵.۵۲۸.۱۵۹.۰۰۱	۴/۳	۱۸۲۰
۳	ساختمان‌های تا سه طبقه، سطح خطرپذیری سه و نوع سازه بنایی	۶/۷۲	۲۸۴۵	۹۳۸۰۱۱۱۰۸۳۱	۶/۷۲	۲۸۴۵	۹۳۷.۵۱۰.۵۰۷	۶/۷۲	۲۸۴۵	۹۳۷.۵۱۰.۵۰۷	۰	۰
۴	ساختمان‌های تا سه طبقه، سطح خطرپذیری یک و نوع سازه اسکلت فلزی	۱/۷۳۸	۶۲۰	۲۴۲۰۶۲۴۰۷۵۶	۱/۷	۶۰۶/۴	۲۳۷.۳۱۹.۹۵۷	۱/۷	۶۰۶/۴	۲۳۷.۳۱۹.۹۵۷	۰	۰
۵	ساختمان‌های تا سه طبقه، سطح خطرپذیری دو و نوع سازه اسکلت فلزی	۳۱/۶۹	۱۱۳۰۶	۴۰۴۲۳۰۹۲۳۰۲۰۲	۲۶/۶	۹۴۹۰/۱	۳.۷۱۲.۷۰۹.۲۱۰	۲۲	۷۸۴۹	۳.۰۷۰.۵۴۹.۳۲۶	۴/۶	۱۶۴۱/۱
۶	ساختمان‌های تا سه طبقه، سطح خطرپذیری سه (ویژه) و نوع سازه اسکلت فلزی	۲/۱۰۲	۷۵۰	۲۹۳۰۴۳۹۰۱۴۷	۲	۷۱۴	۲۷۹.۱۹۹.۹۵۰	۲	۷۱۴	۲۷۹.۱۹۹.۹۵۰	۰	۰
پیشرفت کار ماه جاری			۱.۲۴۲.۴۳۹.۷۷۶		مشاور مهندسین مشاور فرالرزه طیف لوت			مهندس طراح ساختمان محسن باقری			مهندس ارشد طراح ساختمان ولید عنصری	
			۸/۹									
			۱۰.۶۲۳.۵۵۸.۰۸۲									
			۷۶/۱									
پیشرفت کل کار تا این ماه			۱۱.۸۶۵.۹۹۷.۸۵۸							مهندس فنی و مهندسی علی حسین پور		
باقیمانده کل کار			۲۰.۹۳.۹۹۹.۶۲۴									
			۱۵									